


**Cronograma de Obra**  
 Proyecto: Planta Solar La Cumbrecha

Orden	Descripcion	Duracion	%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
1	Inicio de Obras	1 dia	27%	100%					
2	Preparación de documentación	11 dias	1%	0.27					
3	Obradores, vallado y señalización	2 dias	3%	100%					
4	Adecuación de terreno y superficies	8 dias	5%	0.03	20%				
5	Compra y acopio de materiales	13 dias	1%	0.04	0.01				
7	Ejecución de pilotes	24 dias	7%	0.006	0.004				
8	Armado de placa para sala	5 dias	2%		0.063	0.007			
9	Montaje de sala de inversores y control	15 dias	8%		0.02				
10	Colocación de bases para estructura	12 dias	2%		5%	0.08			
11	Montaje de estructuras/columnas	11 dias	8%	0.001	0.019				
12	Montaje de soporte para paneles	4 dias	3%		0.08				
13	Montaje de inversores	2 dias	5%		0.03				
14	Montaje de TGBT	3 dias	1%		0.05				
15	Montaje de PAT	2 dias	2%		0.01				
16	Instalación de sistema de monitoreo y control	3 dias	2%		0.02				
17	Montaje de transformador	2 dias	4%		0.02				
18	Montaje de paneles	7 dias	12%		0.04				
19	Puesta en Marcha	6 dias	2%		0.12				
20	Verificación y certificación final de obra	1 dia	5%		0.02				
<b>TOTAL %</b>				100%					
<b>Avance Parcial</b>				0.356	0.098	0.216	0.14	0.12	0.07
<b>Avance Acumulado</b>				0.356	0.454	0.67	0.81	0.93	1
<b>Importe Mensual</b>				\$ 22784000.00	\$ 62721000.00	\$ 118241000.00	\$ 896000.00	\$ 71880000.00	\$ 4480300.00
<b>Importe Acumulado</b>				\$ 22784000.00	\$ 79056000.00	\$ 428801000.00	\$ 518401600.00	\$ 595202000.00	\$ 64000000.00

VICTOR MARRUFO LÓPEZ  
 TESORERO  
 COMUNA LA CUMBRECHA



DANIEL A. LÓPEZ  
 PRESIDENTE  
 COMUNA LA CUMBRECHA